

## WMF 1500F Kaffemaskin

**Dette skjema sendes ut sammen med ordrebekreftelse for maskinen som en informasjon om hva som må ligge til rette og være klart før montering.**

**Når alle punktene er under kontroll send dette skjema på mail til**

**[kundesupport@primulator.no](mailto:kundesupport@primulator.no)**

**All venting i forbindelse med at nevnte punkter ikke er klare vil bli fakturert etter ordinær timepris.**

Monteringsplassen: Benk hvor maskinen skal stå må være klar.

Elektrisk : - 230 V / 2 /PE 50/60 Hz. 16A ,3,5 kW  
- 400 V / 3/N/PE 50/60 Hz. 3x 16 A ,6,3 kW

Rørlegger : Avslutter med utvendig "1/2 " rørgjenger etter stoppekran i benken under maskinen. Primulator kobler til med stålarmert flexislange. Avløp gjøres klart med minimum 32 mm rør som avsluttes vertikalt inne i benken under maskinen, montøren legger avløps slange fra maskin og opp i røret. Anbefales med å montere Bestmax vannfilter. **Vanntrykk minimum 3,6 bar ved 6 liter/min ( flyttrykk ).**  
**Over 6 BAR må det monteres reduksjonsventil.**

**Det har kommet forskrifter med krav om vannsikring med fuktføler på alt utstyr som vanntilkobles i rom uten sluk. Dette er et absolutt krav fra 1/7-2011.**

**Dette utstyret kan rørlegger montere på forhånd eller vannsikring "Waterguard" kan bestilles fra Primulator. Montøren har ikke lov til å koble til maskinen uten dette utstyret.**

NB! Sørg for at kaffe samt de koppene som skal brukes, er tilgjengelig, slik at alle innstillinger kan utføres i forbindelse med monteringen.

Når monteringen er utført vil vår tekniker informere brukerne i maskinens funksjoner og hvordan daglige rengjøringsrutiner skal utføres, det er derfor viktig at ansvarlig personell er tilstede for å være med på dette.

MONTERINGSADRESSE :

|                 |  |
|-----------------|--|
| FIRMANAVN :     |  |
| GATEADRESSE :   |  |
| POSTNR. :       |  |
| KONTAKTPERSON : |  |
| TELEFONNR. :    |  |

Signatur:

Dato: